

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月07日

計画の名称	小野市における水環境の整備（3）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	小野市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		681	A	681	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道処理人口普及率を87.0%（R2）から87.8%（R6）に引き上げる。			
	下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）（48,941）	87%	87%	88%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	新設	第1（A）污水管渠整備	污水管 200mm L=300m	小野市						30		-
	A07-002	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	新設	第17（A）污水管渠整備	マンホールポンプ設置 N=1 箇所	小野市						20		-
	A07-003	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	新設	第25（C）污水管渠整備	污水管 200mm L=1,800m	小野市						179		-
	A07-004	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	改築	マンホール鉄蓋交換	マンホール鉄蓋交換 N=410 箇所	小野市						115		-
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	改築	マンホールポンプ更新等	マンホールポンプ更新等 N= 1式	小野市						95		-
		ストックマネジメント																	
	A07-006	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	改築	污水管改築	污水管改築 L=1,500m	小野市						232		-
		ストックマネジメント																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	小野市	直接	小野市	管渠（ 污水）	新設	第4（A）污水管渠整備	污水管 200mm L=75m	小野市						10		-
											小計						681		
											合計						681		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小野市水道部内で目標の達成状況を確認し、評価を実施	令和7年11月
	公表の方法
	小野市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道普及処理人口普及率が計画当初（令和2年度）の87.0％から目標年度（令和6年度）には88.1％に向上し、概ね目標どおり未普及地域の解消を進めることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公衆衛生の向上を図るため、引き続き下水道整備を計画的に推進し、下水道の普及に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	88%	
	最 終 実績値	88%	

参考図面（社会資本整備総合交付金）

