

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月10日

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----|---|-----|---|---|---|-----------|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 小野市における水環境の整備(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | | |
| 交付対象 | 小野市 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を実現する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | | 185 | A | 185 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|------------------|-----------------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 (H30末) | 最終目標値 (R2末) |
| 1 | 下水道処理人口普及率を86.1%(H28)から87.0%(R2)に引き上げる。 下水道を利用できる人口(人)/総人口(人)(49,495) | 86% | 86% | 87% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 小野市 | 直接 | 小野市 | 管渠(汚水) | 新設 | 第17污水管渠整備 | 污水管 75mm L=520m | 小野市 | | | | | | 55 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 小野市 | 直接 | 小野市 | 管渠(汚水) | 新設 | 第4A污水管渠整備 | 污水管 = 150mm L=400m | 小野市 | | | | | | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 小野市 | 直接 | 小野市 | 管渠(汚水) | 新設 | 第1A污水管渠整備2 | 污水管 =250mm L=40m | 小野市 | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-004 | 下水道 | 一般 | 小野市 | 直接 | 小野市 | 管渠(汚水) | 新設 | 第28污水管渠整備 | 污水管 =300mm L=300m | 小野市 | | | | | | 50 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-005 | 下水道 | 一般 | 小野市 | 直接 | 小野市 | 管渠(汚水) | 改築 | マンホール鉄蓋交換 | 鉄蓋交換 N=100箇所 | 小野市 | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-006 | 下水道 | 一般 | 小野市 | 直接 | 小野市 | 管渠(汚水) | 改築 | マンホールポンプ通信装置更新 | 通信装置更新 N=10箇所 | 小野市 | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 185 | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

小野市水道部内で目標達成状況を確認し、評価を実施

事後評価の実施時期

令和3年4月

公表の方法

小野市ホームページにより公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道処理人口普及率が平成28年度当初の86.1%から令和2年度実績値の87.4%に向上したことで、概ね目標どおり未普及地域の解消を進めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

公衆衛生の向上を図るため、引き続き下水道整備を行い、下水道の普及促進に努める。

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-----------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 87% |
| | 最終実績値 | 87% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

参考図面（社会資本整備総合交付金）

