

令和3年度施設整備計画事後評価(令和4年度繰越)

1. 施設整備計画の名称

小野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度(1年間) ※令和4年度への繰越

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年4月 教育委員会にて評価結果を決定
(令和3年度繰越事業)

(2) 評価の方法

教育委員会において毎月進捗状況を報告し、目標の達成状況を確認する。
評価結果については、ホームページへ掲載し公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
来住小学校、市場小学校の大規模改造(トイレ)事業においては、トイレ洋式化工事を、中番小学校、小野特別支援学校の大規模改造(教育内容)事業では、トイレ洋式化工事、体育館LED化工事及び小野特別支援学校自立活動室のLED化工事、床改修工事を行い、校舎トイレの洋式化率は100%となり、トイレや照明環境が改善したことで生徒や教師から好評価を得た。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

来住小学校、市場小学校、中番小学校、小野特別支援学校でトイレ様式化工事、LED化工事、床改修工事を行い、校舎トイレの洋式化率は100%となった。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
中番小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.2～R4.3	R5.2.13	令和3年度繰越事業	
中番小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	S	R4.2～R4.3	R5.2.13	令和3年度繰越事業	
中番小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.2～R4.3	R5.3.22	令和3年度繰越事業	
小野市立小野特別支援学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	S	R4.2～R4.3	R5.3.22	令和3年度繰越事業	
小野市立小野特別支援学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R4.2～R4.3	R5.3.22	令和3年度繰越事業	
来住小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.13	令和3年度繰越事業	
来住小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.2.13	令和3年度繰越事業	
市場小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.13	令和3年度繰越事業	