

令和4年度施設整備計画事後評価

1. 施設整備計画の名称

小野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度(1年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年4月 教育委員会にて評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会において毎月進捗状況を報告し、目標の達成状況を確認する。
評価結果については、ホームページへ掲載し公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
小野南中学校長寿命化改良事業は、計画どおり体育館の改修工事が完了し、快適な教育環境を整備することができた。
小野市総合体育館は、空調設備更新により省エネルギーが実現するとともに、利用者に快適な環境を整備することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小野南中学校の体育館について、個別施設計画に基づき長寿命化を図り、小野南中学校の長寿命化計画は全て完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小野市総合体育館の空調更新について、計画どおり整備が完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記) |
|--------------|-----|------|-------------|------|------|------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 小野南中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | R | R3.6～R4.5 | R4.5.31 | | |
| 小野南中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 02 | 長寿命化改良事業 | 屋 | S | R3.6～R4.5 | R4.5.31 | | |
| 小野市総合体育館 | (5) | 30 | 社会体育施設の空調設置 | | | R4.4～R5.3 | R5.3.31 | | |