

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和04年04月01日				
計画の名称	小野市 安全・安心で「花と緑・色と香り」の公園づくり（社会資本整備総合交付金）															
計画の期間	平成31年度 ～ 平成33年度（3年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	小野市															
計画の目標	市の中心的な都市公園で慢性的に不足している駐車場を整備し、利用者の満足度や利便性の向上を目指す。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		58	A	58	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H32末	H33末
1	平成33年度までに100人当たりの都市公園面積を783㎡にする。 市民100人当たりの都市公園面積を算定する。 市民100人当たりの都市公園面積＝市内の都市公園面積÷小野市の人口×100	734㎡/100人	777㎡/100人	783㎡/100人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	小野市	直接	小野市	—	—	小野市 安全・安心で「花と緑・色と香り」の公園づくり（社会資本整備総合交付金）	駐車場拡大	小野市	■	■	■			58		—
											小計						58		
											合計						58		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小野市地域振興部まちづくり課	R3（H33）末
	公表の方法
	小野市公式ホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市民100人当たりの都市公園面積が783㎡となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	783㎡/100人	
	最 終 実績値	0㎡/100人	