

通学路危険箇所と対応

R5.3.31現在

番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	合同点検による要望・意見の内容	対処方法(不可の場合はその理由)	対策年度	取組状況
<b>小野南中学校区</b>						
1	市道4017号線、学校正門前 (大島町598番地)	左右確認が難しく、通学生徒のすぐ前や横をスピードを出して通り過ぎる車が多い。	路側帯をグリーン着色し、注意喚起の看板を設置。	車道を絞る形で外側線を設置し、グリーンベルトを設置する。	R6	実施予定
				学校正門の北側と南側のフェンスに注意喚起の看板を設置する。(看板は地域安全G提供可能)生徒に校門から前面道路へ出る時は一時停止する指導を継続する。	R4	実施中
2	県道市場多井田線、学校東の歩道	通学生徒のすぐ前や横をスピードを出して通り過ぎる車が多い。	ガードレールの設置、低速度規則等の交通規制を強化。 →直線部は視認性も良く、縁石で分離されているので、ガードレールの設置は不要。	外側線の引き直し、夜間対応として反射鋲を設置。 歩道と隣地の田畑等の落差がある箇所については、転落防止柵の設置を検討する。	R4	実施済
				機動警ら、指導取締りの実施。	R4	実施中
3	県道市場多井田線、市道4020号線、4013号線 交差点	通学生徒のすぐ前や横をスピードを出して通り過ぎる車が多く、停止もしない。	低速度規則等の交通規制を強化、信号機の設置。	信号機の設置を要望している。(R3.R4)	R6	実施予定
				機動警ら、指導取締り、キャンペーンの実施。	R4	実施中
4	県道市場多井田線、市道4022号線 交差点と、交差点西の三叉路	左右確認の見通しが悪く、通学生徒と自動車等との接触が懸念される。	低速度規則等の交通規制を強化、注意喚起の看板を設置。	注意喚起看板の設置。	R4	実施済
				河川管理道路の車両通行止めを検討する。 (11/28 試験的にカラーコーン設置済) ※構造物を設置する際は、加東土木事務所河川砂 防課・管理課と協議	R6	実施予定
<b>旭丘中学校区</b>						
5	主要地方道小野藍本線、市道116号線 船木町交差点	東進する自動車にとって、横断歩道の有無がわかりづらい。	「横断歩道有り」等注意喚起の看板を設置。 交差点周辺道路を赤色ペイント。	県道西側に注意喚起看板「前方横断生徒注意」等を設置する。	R4	実施済
6	県道大門小田線、市道116号線 交差点	通学生徒は、横断歩道のないところを横切	横断歩道の設置。 「横断者有り」等注意喚起の看板を設置。 →歩行者溜りがいないため、現時点での横断歩道の設置は不可。	「危険！スピード落とせ」の看板を設置済み	R4	実施済
7	市道6133号線、6116号線、210号線 変形十字路	見通しが悪く、下り坂の途中で「一旦停止	交通量は多くない。 道路の赤色ペイント。	交差点東側に「速度落とせ」、交差点カラー舗装。	R6	実施予定
				道路標識に「危険！スピード落とせ」の看板を設置済み	R4	実施済
				自転車は車両であるため、自転車の一時不停止も違反であり、状況によっては検挙もあるということから、生徒への「一旦停止」の指導を徹底する。	R4	実施中

## 通学路危険箇所と対応

R5.3.31現在

番号	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	合同点検による要望・意見の内容	対処方法(不可の場合はその理由)	対策年度	取組状況
8	主要地方道神戸加東線、山森製作所前 (池田町612番地)	道路を横断。	「横断者有り」等注意喚起の看板を設置。	東側に注意喚起看板「前方横断生徒に注意」等 を設置する。 「スピード落とせ」の看板が汚れているため、洗淨 する。	R4	実施済
				電柱に巻きシート「通学生徒に注意」等を設置す る。 (閉電に要確認)	R5	実施予定
9	市道116号線、6217号線、6218号線 交差点 (小田町ひまわりタウン)	下り坂のため、スピードを出した車がよく 通る。 住宅地から道路に出るところに、「とまれ (小野警察)」の看板はあるが、やや見え にくい。 10m程度のガードレール(歩道)は設置 されているが、自転車は車道を通ってい る状態。	生徒へは、スピードを落とし、一旦停止す るよう指導。 その地点を通る車に対し、坂の途中で 「歩行者あり」等の看板で注意喚起がで き ないか。 歩行者がいない場合に限り、10mの歩 道(ガードレール有)の箇所を自転車で通 行可とできないか。	減速表示の設置。(くし形の強調表示)	R6	実施予定
				交差点のカーブミラーを取替済み	R4	実施済
				自転車の歩道通行(法63条の4 第1項第3号)に 該当すると判断されるため、歩道(ガードレール 内側)通行は可能。ただし、歩行者がある場合、 自転車から降りて押して歩くこと。	—	—
				「飛び出し坊や」が坂道を降りてくる自動車から見 えない位置に設置されているため、設置場所を 検討する。 生徒に交差点の手前でスピードを落とし、一旦停 止することの指導を継続する。	R4	実施中